

表 A.34 现浇混凝土(底板、墩(导航)、
墙、流(廊)道、排架、柱、闸门槽、梁板等)单元工程施工质量评定表

单位工程名称		单元工程编号	
分部工程名称		分部工程编号	
单元工程名称、部位		单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级
1	基面或施工缝处理	B.45	
2	模板安装	B.46	
3	钢筋制作与安装△	B.47/B.48	
4	止水片(带)及伸缩缝制作与安装	B.49	
5	混凝土浇筑	B.50	
6	外形尺寸△	B.51/B.52/B.53/B54/B55	
7	外观质量	B.60	
混凝土试件抗压强度			_____设计和规范要求。
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，主要工序达到 等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 项目经理(签字) _____ 年 月 日 年 月 日 年 月 日		
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： _____ 监理工程师(签字) _____ 年 月 日		
注 1：底板、墩、墙、柱、排架、梁板等按项目划分要求分别按表中工序组成单元质量评定表。 注 2：标有“△”为主要工序。			

表 A.35 现浇混凝土护坡单元工程施工质量评定表

单位工程名称		单元工程编号	
分部工程名称		分部工程编号	
单元工程名称、部位		单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级
1	护坡与格埂土方开挖	B.1	
2	土工织物铺设	B.31	
3	砂石垫层铺筑	B.32	
4	模板安装	B.46	
5	钢筋制作与安装△	B.47/B.48	
6	混凝土浇筑	B.50	
7	现浇混凝土护坡外形尺寸△	B.56	
混凝土试件抗压强度			_____设计和规范要求。
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，主要工序达到 等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日 项目经理(签字) 年 月 日		
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日		
注：标有“△”为主要工序。			

表 A.36 混凝土护坦(底)单元工程施工质量评定表

单位工程名称			单元工程编号	
分部工程名称			分部工程编号	
单元工程名称、部位			单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级	
1	护坦(底)土方开挖	B.2		
2	土工织物铺设	B.31		
3	砂石垫层铺筑	B.32		
4	模板安装	B.46		
5	钢筋制作与安装△	B.47/B.48		
6	混凝土浇筑	B.50		
7	现浇混凝土护坦(底)外形尺寸△	B.57		
混凝土试件抗压强度			_____设计和规范要求。	
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 % ,主要工序达到 等级。 单元工程质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 项目经理(签字) _____ 年 月 日 年 月 日 年 月 日			
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料,单元工程质量等级评定为: _____ 监理工程师(签字) _____ 年 月 日			
注: 标有“△”为主要工序。				

表 A.40 预制混凝土构件(板、T 型梁)单元工程施工质量评定表

单位工程名称				单元工程编号	
分部工程名称				分部工程编号	
单元工程名称、部位				单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级		
1	模板安装	B.46			
2	钢筋制作与安装△	B.47/B.48			
3	混凝土浇筑	B.50			
4	预制混凝土板、T 型梁等外形尺寸△	B.61			
混凝土试件抗压强度				_____设计和规范要求。	
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，主要工序达到 等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 项目经理(签字) _____ 年 月 日 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				
注：标有“△”为主要工序。					

表 A.41 预制混凝土构件(工字型、双悬臂箱形梁)单元工程施工质量评定表

单位工程名称		单元工程编号	
分部工程名称		分部工程编号	
单元工程名称、部位		单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级
1	模板安装	B.46	
2	钢筋制作与安装△	B.47/B.48	
3	混凝土浇筑	B.50	
4	预制混凝土工字型、双悬臂箱形梁等外形尺寸△	B.62	
混凝土试件抗压强度			_____设计和规范要求。
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 _____%，主要工序达到 _____等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 项目经理(签字) _____ 年 月 日 年 月 日 年 月 日		
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日		
注：标有“△”为主要工序。			

表 A.42 预制混凝土构件(柱、梁)单元工程施工质量评定表

单位工程名称				单元工程编号	
分部工程名称				分部工程编号	
单元工程名称、部位				单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级		
1	模板安装	B.46			
2	钢筋制作与安装△	B.47/B.48			
3	混凝土浇筑	B.50			
4	预制混凝土柱、梁等外形尺寸△	B.63			
混凝土试件抗压强度			_____设计和规范要求。		
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 _____%，主要工序达到 _____等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 项目经理(签字) _____ 年 月 日 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				
注：标有“△”为主要工序。					

表 A.43 预制混凝土块单元工程施工质量评定表

单位工程名称			单元工程编号	
分部工程名称			分部工程编号	
单元工程名称、部位			单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级	
1	模板安装	B.46		
2	钢筋制作与安装△	B.47/B.48		
3	混凝土浇筑	B.50		
4	预制混凝土块等外形尺寸△	B.64		
混凝土试件抗压强度			_____设计和规范要求。	
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 _____%，主要工序达到 _____等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 项目经理(签字) _____ 年 月 日 年 月 日 年 月 日			
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日			
注：标有“△”为主要工序。				

表 A.51 预应力混凝土单元工程施工质量评定表

单位工程名称		单元工程编号	
分部工程名称		分部工程编号	
单元工程名称、部位		单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级
1	基面或施工缝处理	B.45	
2	模板安装	B.46	
3	钢筋制作与安装△	B.47/B.48	
4	止水片(带)及伸缩缝制作与安装	B.49	
5	混凝土浇筑	B.50	
6	现浇混凝土墩墙外形尺寸△	B.52	
7	预应力筋孔道预留	B.72	
8	预应力筋制作及安装	B.73	
9	预应力筋张拉△	B.74	
10	灌浆	B.75	
11	混凝土外观质量	B.60	
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 % ,主要工序达到 等级;混凝土试件抗压强度 设计和规范要求。 单元工程质量等级评定为: 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日 项目经理(签字) 年 月 日		
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料,单元工程质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日		
注:标有“△”为主要工序。			

表 A.52 模袋混凝土单元工程施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 模袋型号、规格和性能		满足设计和 GB/T 17642 要求		
	2 混凝土厚度		$\pm 5\%h$		
一般项目	1 坡度		1:(1 $\pm 5\%$) n		
	2 土基顶部高程		-50 mm $\sim$ +40 mm		
	3 土基底部高程		-100 mm $\sim$ +50 mm		
	4 相邻模袋拼接处与所垫土工织物搭接宽度		≥ 0.5 m		
	5 护坡底高程		-20 mm $\sim$ +40 mm		
	6 护坡顶高程		-20 mm $\sim$ +40 mm		
	7 护坡顶部宽度		± 50 mm		
	8 相邻块缝宽		≤ 20 mm		
	9 表面平整度		水上: 50 mm; 水下: 100 mm		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求；混凝土试件抗压强度 设计和规范要求。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日 项目经理(签字) 年 月 日				
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：1:n 为设计坡度；h 为设计厚度。					

表 A.54 观测井单元工程施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 井管质量		符合设计和规范要求			
	2 成孔工艺		符合设计和规范要求			
	3 滤管、导管安装		管段顺直, 管段连接符合设计要求, 透水花管段外包裹层符合设计要求			
	4 观测井率定		注水量、水位降值、管内水位等符合设计要求			
一般项目	1 孔尺寸		孔位: $\pm 10\text{ cm}$ 孔底高程: $-20\text{ cm} \sim 0\text{ cm}$ 孔径: $0\text{ cm} \sim 2\text{ cm}$ 垂直度: $<1\%$			
	2 滤料、封孔材料及填筑		符合设计和规范要求			
	3 孔口保护		滤管孔口保护设施及结构型式符合设计要求			
	4 管井安装		位置: $\pm 10\text{ cm}$ 深度: $\pm 10\text{ cm}$ 垂直度: $<1\%$			
施工单位自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 单元工程质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 项目经理(签字) _____ 年 月 日					
监理单位复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料, 单元工程质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					

表 A.59 顶管施工单元工程施工质量评定表

单位工程名称		单元工程编号	
分部工程名称		分部工程编号	
单元工程名称、部位		单元工程编号	
项次	工序名称	表号	工序质量评定等级
1	导轨安装	B.84	
2	管道顶进△	B.85、B.86/B87	
3	顶进管道外观质量	B.888	
施工单位 自评意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %，主要工序达到 等级。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日 项目经理(签字) 年 月 日		
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日		
注：标有“△”为主要工序。			

表 A.60 土质施工围堰单元工程施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1	土料土质	符合设计和规范要求			
	2	水上土方压实	压实度: ≥ 0.9 或设计要求; 相对密度: ≥ 0.6 或设计要求			
	3	堰底清障、清淤	符合设计要求			
	4	两岸接头处理	符合设计要求			
	5	迎水面闭气	采用的材料和方法符合设计要求			
	6	堰后渗漏水	堰后仅有微量渗水且清澈			
	7	堰顶高程	不小于设计值			
一般项目	1	堰顶宽度	不小于设计值			
	2	迎水面坡度	不陡于设计值			
	3	背水面坡度	$1:(1\pm 10\%)n$			
	4	水上铺料厚度	$-50\text{ mm} \sim 0\text{ mm}$			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日 项目经理(签字) 年 月 日					
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					
注：1:n 为设计坡度。						

表 A.66 钢管脚手架单元工程质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 钢管、扣件、防护网规格与质量		符合设计和规范要求；钢管无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹，扣件无脆裂、气孔、变形滑丝		
	2 立杆地基		平整坚硬；土质地基立杆底部设置垫块、垫木、槽钢等		
	3 杆间距		符合设计要求；立杆间距 $\leq 2.0\text{ m}$ ，大横杆间距 $\leq 1.2\text{ m}$ ，小横杆间距 $\leq 1.5\text{ m}$		
	4 斜道		符合设计要求，坡度不陡于 1:3，宽度 $\geq 1.2\text{ m}$		
	5 脚手板		铺设平稳，固定牢靠，无探头板		
一般项目	1 剪刀撑		外侧及每隔 2 道~3 道横杆设剪刀撑；斜杆与水平面的交角 $45^\circ\sim 60^\circ$ ，水平投影宽度不小于 2 跨或 4 m 和不大 4 跨或 8 m		
	2 杆件连接与安全防护		扣件连接、斜撑连接符合设计和安全要求		
	3 斜道板、跳板防滑条间距		$\leq 30\text{ cm}$		
	4 防护网布设		齐全、牢固，符合设计和安全要求		
	5 拆除		自上而下逐层进行		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 单元工程质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日 项目经理(签字) 年 月 日				
监理单位 复核意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，单元工程质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

附 录 B
(规范性附录)
工序施工质量评定表

表 B.1 至表 B.91 给出了工序施工质量评定表式。

表 B.1 护坡与格埂土方开挖工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 格埂开挖轴线		30 mm		
	2 格埂开挖底高程		±30 mm		
	3 超挖部位回填情况		符合设计要求		
一般项目	1 地下水位		保持基底面无积水		
	2 护坡与格埂开挖尺寸		不小于设计值		
	3 护坡坡度		1:(1±3%) n		
	4 护坡表面平整度		30 mm		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.2 护底(坦)土方开挖工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	轴线		30 mm		
	2	护底高程		-30 mm~0 mm		
	3	超挖部位回填情况		符合设计要求		
一般项目	1	地下水位		低于基底面 50 cm		
	2	护底尺寸		0 mm~30 mm		
	3	护底坡度		1:(1±3%) n		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.3 堤(坝)基清理工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 表层清理		堤(坝)基表层的淤泥、腐殖土、泥炭土、草皮、树根、建筑垃圾等清理干净			
	2 堤(坝)基内坑、槽、沟、穴等处理		按设计要求清理后回填、压实,并符合规定要求			
	3 结合部处理		清除结合部表面杂物,并将结合部挖成台阶状或缓坡			
	4 堤(坝)基表面压实度		符合设计或规范要求			
一般项目	1 清理范围		基面清理包括堤(坝)身、戕台、铺盖、压载基面,其边界在设计边线外 0.5 m~1.0 m。老堤(坝)加高培厚的清理包括堤(坝)坡及堤(坝)顶等			
	2 基面平整、压实情况		清基后刨毛、平整压实,表面无明显凹凸,无松土、弹簧土			
施工单位自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日				
监理单位复核意见		经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				

表 B.4 堤防土料填筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号	
分部工程名称				分部工程编号	
单元工程名称、部位				单元工程编号	
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 土料土质		符合设计和规范要求		
	2 压实度或相对密度		合格和优良标准见表 11 规定, 且不合格值不低于设计值的 96%		
	3 建筑物墙后涂浆土料质量		符合设计要求		
一般项目	1 土块粒径		符合碾压试验要求, 与建筑物结合部 ≤ 5 cm		
	2 铺土厚度		符合碾压试验要求, 允许偏差 -5 cm ~ 0 cm; 与建筑物结合部 15 cm ~ 20 cm		
	3 作业面分段长度		人工作业: ≥ 50 m; 机械作业: ≥ 100 m		
	4 铺填边线超宽		人工铺料: > 10 cm; 机械铺料: > 30 cm; 防渗体、包边盖顶: 0 cm ~ 10 cm		
	5 搭接碾压宽度		平行堤轴线方向: ≥ 50 cm; 垂直堤轴线方向: ≥ 150 cm		
	6 层间结合面		上下层铺土的结合层面无砂砾、杂物、表面松土, 且结合面湿润均匀, 无积水、无剪切破坏		
	7 碾压面处理		碾压表面平整、无漏压, 个别弹簧、起皮、脱空、剪切破坏部分处理符合设计要求		
	8 建筑物墙后涂层泥浆浓度		水土重量比为 $1:2.5 \sim 1:3.0$		
	9 建筑物墙后涂浆操作		建筑物表面清洁, 洒水湿润, 涂浆高度与铺土厚度一致		
	10 建筑物墙后涂浆厚度		3 mm ~ 5 mm		
施工单位 自评意见	土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为 % , 不合格土样的最小值达到设计值的 % ; 一般检测项目的检测点最低合格率为 % ; 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 _____ 年 月 日 _____				
监理单位 复核意见	经复核, 土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为 % , 不合格土样的最小值达到设计值的 % ; 一般检测项目的检测点最低合格率为 % ; 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日 _____				

表 B.5 坝体土料填筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)		检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	土料土质		符合设计和规范要求		
	2	卸料		均衡上升,施工面平整,土料分区清晰,上下层分段位置错开		
	3	铺填		防渗铺盖在坝体以内部分应与心墙或斜墙同时铺筑。铺料表面应湿润、平整		
	4	碾压参数		符合碾压试验确定的参数要求		
	5	压实度		合格:测点合格率 $\geq 90\%$,且不合格值不低于设计值的 98% ;优良:测点合格率 $\geq 95\%$,且不合格值不低于设计值的 98%		
	6	压实土料的渗透系数		符合设计要求		
	7	结合坡比		符合设计或规范要求		
	8	结合坡面碾压		结合坡面填土碾压密实,层面平整、无拉裂和起皮现象		
	9	与岩面结合部处理		与土质防渗体接合的岩面无浮渣、污物杂物,无局部积水等。铺填前涂刷浓泥浆或粘土水泥砂浆,涂刷均匀,涂刷厚度为 $5\text{ cm} \sim 10\text{ cm}$,且及时回填,无风干现象		
	10	与混凝土结合部处理		与土质防渗体接合的混凝土面无浮渣、污物,无乳皮粉尘、无局部积水等。铺填前涂刷浓泥浆或粘土水泥砂浆,涂刷均匀,涂刷厚度为 $3\text{ cm} \sim 5\text{ cm}$,且及时回填,无风干现象		
一般项目	1	土块粒径		符合碾压试验要求		
	2	铺土厚度		$-5\text{ cm} \sim 0\text{ cm}$		
	3	铺填边线超宽值		人工铺料: $>10\text{ cm}$ 机械铺料: $>30\text{ cm}$		
	4	结合部土料填筑		结合部位的土料填筑,无架空现象。土料厚度均匀,表面平整,无团块、无粗粒集中,边线整齐		
	5	搭接碾压宽度		平行坝轴线方向: $\geq 50\text{ cm}$; 垂直坝轴线方向: $\geq 150\text{ cm}$		
	6	层间结合面		上下层铺土的层面无砂砾、杂物、表面松土,且结合面湿润均匀,无积水、无剪切破坏		
	7	碾压面处理		碾压表面平整、无漏压,个别弹簧、起皮、脱空、剪切破坏部分处理符合设计要求		
	8	结合坡面处理		纵横接缝的坡面削坡、润湿、刨毛等处理符合设计要求		
施工单位 自评意见	土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为 % ,不合格土样的最小值达到设计值的 % ;一般检测项目的检测点最低合格率为 % ;检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为:					
	专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核,土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为 % ,不合格土样的最小值达到设计值的 % ;一般检测项目的检测点最低合格率为 % ;检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为:					
	监理工程师(签字) _____ 年 月 日					

表 B.6 堤(坝)外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 堤(坝)中心线		15 cm		
	2 堤(坝)顶高程		0 cm~+15 cm		
	3 堤(坝)顶宽度		-5 cm~+15 cm		
一般项目	1 平台高程		-10 cm~+15 cm		
	2 平台宽度		-10 cm~+15 cm		
	3 堤(坝)内、外坡度		局部坡度比 1: (1±5%) n, 整体坡度不陡于设计值 (1:n)		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：1:n 为设计坡度。					

表 B.8 排泥场外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
一般项目	1 排泥场位置、范围		符合设计要求			
	2 周边排水情况		排水畅通			
	3 顶面高程		±50 cm 或符合设计要求			
	4 顶面平整度(10 m×10 m 范围)		50 cm 或符合合同要求			
	5 最高点与最低点高差		≤120 cm			
施工单位 自评意见	一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.9 地基换填水泥土铺填工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定(合格率)
主控项目	1 水泥		符合设计和规范要求		
	2 土质		符合设计要求		
	3 掺入量		符合设计要求		
	4 水泥土均匀性		色泽均匀, 无团块、无粗粒集中		
一般项目	1 土料有机质		符合设计要求或 $\leq 5\%$		
	2 土颗粒粒径		$\leq 15\text{ mm}$		
	3 土料含水率		$\pm 2\%$		
	4 铺料厚度		$-50\text{ mm} \sim 0\text{ mm}$		
	5 填筑层面外观		换料填筑均衡上升, 无团块、无粗粒集中		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.10 地基换填水泥土压实工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控 项目	1	压实度		符合设计要求		
	2	换填土强度		符合设计要求		
一般 项目	1	压实厚度		-50 mm~0 mm		
	2	顶面尺寸		不小于设计值		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.11 地基换填砂石铺填工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	材料配合比		符合设计要求		
	2	砂石料质量		符合设计和规范要求		
一般项目	1	铺料厚度		-50 mm~0 mm		
	2	砂石拌和		拌和均匀		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.12 地基换填砂石压实工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	相对密度		符合设计要求		
一般项目	1	压实厚度		-50 mm~0 mm		
	2	顶面尺寸		不小于设计值		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.13 沉井下沉工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 混凝土强度		底节混凝土达到设计强度等级, 其上各节不小于设计强度等级的 70%			
	2 结构		完好			
	3 封底前沉井下沉稳定		每 8 h 累计沉降<10 mm			
一般项目	1 顶面中心位置偏移		H≥10 m: <1%H; H<10m: <100 mm			
	2 刃脚平均高程		≤100 mm			
	3 刃脚底面高差		L≥10 m: ≤0.5%L, 且≤150 mm; L>10 m: ≤100 mm			
	4 平面扭转角		≤1°			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					
注：L 为沉井两刃角的距离；H 为下沉总深度。						

表 B.15 钻孔灌注桩成孔工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)		检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 孔底高程		-300 mm~0 mm			
	2 垂直度		<1%			
	3 孔底沉渣厚度		端承桩: ≤50 mm; 摩擦桩: ≤100 mm; 抗拔、水平力桩: ≤200 mm			
	4 孔位偏差		垂直轴线和群桩基础边桩: ≤100 mm; 沿轴线和群桩基础中间桩: ≤150 mm			
一般项目	1 孔径		0 mm~+50 mm			
	2 清孔后泥浆密度		<1.25 g/cm ³			
	3 清孔后泥浆含砂率		≤8 %			
	4 清孔后孔内泥浆粘度		≤28 s			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.17 钻孔灌注桩水下混凝土浇筑工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 原材料		符合设计和规范要求		
	2 混凝土强度		符合设计和规范要求		
一般项目	1 原材料称量		水、水泥、掺和料、外加剂: $\pm 1\%$ 砂、碎石: $\pm 2\%$		
	2 拌合时间		符合规范要求		
	3 混凝土坍落度		± 20 mm		
	4 导管至孔底距离		30 cm~50 cm		
	5 浇筑最终高度		高于设计高程 50 cm 以上		
	6 导管埋深		1 m~6 m		
	7 充盈系数		>1.0		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职工质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.18 混凝土地下连续墙成槽工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	槽底高程		-200 mm~0 mm		
	2	垂直度		射水法: $\leq 0.40\%$; 抓斗法: $\leq 0.67\%$		
	3	槽底沉渣		≤ 100 mm		
	4	槽段间接头刷洗		接头刷基本不沾泥, 沉渣不增加		
	5	中心偏差		射水法: ≤ 20 mm; 抓斗法: ≤ 30 mm		
一般项目	1	槽孔宽度		0 mm~+50 mm		
	2	清孔后泥浆密度		≤ 1.25 g/cm ³		
	3	清孔后泥浆粘度		≤ 30 s		
	4	清孔后泥浆含砂量		$\leq 10\%$		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.19 混凝土地下连续墙钢筋笼制作与安装工序施工质量评定表

单位工程名称					单位工程编号		
分部工程名称					分部工程编号		
单元工程名称、部位					单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)		检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	钢筋质量		符合设计和规范要求			
	2	长度		± 50 mm			
	3	宽度		± 20 mm			
	4	厚度		-10 mm $\sim$ $+5$ mm			
	5	钢筋 连接	电弧焊	焊缝外观无气孔, 无焊瘤, 无裂缝; 焊缝长度: $-0.3d$			
闪光对焊			接头处弯折角度: $\leq 3^\circ$; 接头处的轴线偏移 $\leq 0.1d$, 且 ≤ 2 mm; 无横向裂纹、无明显烧伤				
一般项目	1	主筋间距		± 10 mm			
	2	分布筋间距		± 20 mm			
	3	钢筋笼顶高程		± 50 mm			
	4	钢筋笼平面位置		垂直轴线方向: ± 20 mm; 沿轴线方向: ± 50 mm			
	5	保护层垫块厚度		0 mm $\sim$ $+5$ mm			
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日					
监理单位 复核意见		经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日					
注: d 为钢筋直径。							

表 B.20 混凝土地下连续墙水下混凝土浇筑工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 原材料		符合设计和规范要求		
	2 配合比		符合设计要求		
	3 混凝土质量		强度、抗渗、弹模等符合设计和规范要求		
一般项目	1 原材料称量		水、水泥、掺和料、外加剂: $\pm 1\%$; 砂、碎石: $\pm 2\%$		
	2 拌合时间		符合规范要求		
	3 混凝土扩散度		± 30 mm		
	4 混凝土坍落度		± 20 mm		
	5 混凝土终浇高程		高于设计高程 0.5 m		
	6 导管布置		符合规范或设计要求		
	7 导管埋深		1 m~6 m		
	8 混凝土上升速度		≥ 2 m/h		
	9 充盈系数		> 1.0		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.21 高压喷射灌浆防渗板墙钻孔工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号			
分部工程名称			分部工程编号			
单元工程名称、部位			单元工程编号			
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	孔底高程		低于设计底高程 30 cm		
	2	垂直度		<1%		
一般项目	1	孔位偏差		≤50 mm		
	2	钻孔孔序		符合规范及工艺要求		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.22 高压喷射灌浆防渗板墙灌浆工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 原材料		符合设计和规范要求			
	2 墙顶高程		$\pm 50 \text{ mm}$			
	3 墙体质量		强度、抗渗、连续性等符合设计要求			
	4 提升速度		符合规范及工艺性试验要求			
	5 浆液密度		$\pm 0.02 \text{ g/cm}^3$			
	6 喷射方向		符合设计要求			
	7 旋速(摆速)		符合规范及工艺性试验要求			
一般项目	1 喷浆管下入深度		不小于设计深度			
	2 浆压		符合设计及工艺要求			
	3 水压		符合设计及工艺要求			
	4 气压		符合设计及工艺要求			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.23 堤坝灌浆造孔工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号			
分部工程名称			分部工程编号			
单元工程名称、部位			单元工程编号			
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控 项目	1	孔序		按设计和规范要求		
	2	孔底高程		-100 mm~0 mm		
一般 项目	1	孔位偏差		≤100 mm		
	2	垂直度		<2%		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.24 堤坝劈裂式灌浆工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主 控 项 目	1 材料质量		符合设计和规范要求		
	2 单孔灌浆次数		符合设计要求		
	3 灌浆持压时间		符合设计要求和工艺试验参数		
	4 灌浆间隔时间		符合设计要求和工艺试验参数		
	5 灌浆压力		符合设计要求和工艺试验参数		
	6 灌浆效果		浆脉连续, 防渗效果符合要求		
一 般 项 目	1 灌浆顺序		符合设计要求		
	2 浆液密度		符合设计要求		
	3 泥墙厚度		符合设计要求		
	4 泥墙干密度		$1.4\text{g}/\text{cm}^3 \sim 1.6\text{g}/\text{cm}^3$		
	5 灌浆量		符合设计要求和工艺试验参数		
	6 终灌条件		浆液升至孔口, 且连续 3 次复灌不再吸浆; 或者灌浆量或灌浆压力已符合设计要求		
	7 封孔		符合设计或规范要求		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				

表 B.25 堤坝充填式灌浆工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 材料质量		符合设计和规范要求			
	2 单孔灌浆次数		符合设计要求			
	3 灌浆压力		符合设计要求,一般稳定压力小于 50 kPa			
	4 灌浆间隔时间		符合设计要求和工艺试验参数			
	5 灌浆效果		充填浆脉清晰,无较大空洞、裂缝			
一般项目	1 灌浆顺序		符合设计要求			
	2 浆液密度		符合设计要求			
	3 灌浆量		符合设计要求和工艺试验参数			
	4 终灌条件		浆液升至孔口,且连续 3 次复灌不再吸浆;或者灌浆量或灌浆压力已符合设计要求			
	5 封孔		符合设计要求			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.26 岩石地基灌浆钻孔工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 孔底高程		-100 mm~0 mm			
	2 垂直度		<1%			
	3 孔序		符合设计要求			
一般项目	1 孔位偏差		≤100 mm			
	2 钻孔孔径		≥38 mm			
	3 沉积厚度		≤100 mm			
	4 裂隙冲洗		回水清净或符合设计要求。冲洗压力可为灌浆压力的 80%，且≤1 MPa			
	5 压水试验		压力可为灌浆压力的 80%，且≤1 MPa			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.27 岩石地基灌浆压浆工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 原材料		符合设计和规范要求			
	2 浆液变换		符合设计和规范要求			
	3 灌浆顺序		符合设计和规范要求			
	4 终灌条件		符合设计或规范要求			
	5 灌浆压力		符合设计要求和工艺试验参数			
	6 灌浆效果		加固层岩芯透水率符合设计或规范要求			
一般项目	1 灌浆段位置及段长		符合设计要求			
	2 浆液密度		符合设计和规范要求			
	3 灌浆管口距灌浆段底距离		≤50 cm			
	4 抬动观测值		符合设计要求			
	5 封孔		符合设计要求			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.28 垂直防渗铺塑成槽工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	槽底高程		-500 mm~-200 mm		
	2	槽底沉渣厚度		≤200 mm		
一般项目	1	泥浆密度		≥1.05 g/cm ³		
	2	槽孔泥浆面高度		距地面距离<30 cm		
	3	垂直度		<1%		
	4	成槽宽度		符合设计要求		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.29 垂直防渗铺塑铺膜工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	防渗膜质量		符合设计和规范要求		
	2	防渗膜连接		搭接长度 ≥ 200 mm, 并双道缝合		
一般项目	1	接缝渗透系数		符合设计要求		
	2	幅宽		$\geq$ 槽深 300 mm		
	3	铺膜底高程		不大于设计值		
	4	膜顶部固定		膜顶的锚固宽度 ≥ 300 mm, 并固定		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.30 垂直防渗铺塑回填工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 回填土质		符合设计要求, 无尖锐物、杂物等			
一般项目	1 回填土密实度		符合设计要求			
	2 回填顺序		由远及近顺序回填, 最近回填端距刀端 $\geq 2H$			
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				
注: H 为槽孔深度。						

表 B.31 土工织物铺设工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	基面清理	基面无尖棱硬物, 无凹坑, 基面密实, 软弱基础处理满足要求		
	2	土工织物质量	符合设计和规范要求		
	3	土工织物锚固	锚固型式以及坡面防滑钉的设置符合设计要求		
一般项目	1	基面整修	表面平整度: 30 mm; 坡度: 1:(1±3%) n		
	2	拼接	场地平整的搭接宽度≥30 cm, 场地不平整的或极软土搭接宽度≥50 cm; 缝接宽度≥10 cm; 水下及受水流冲击部位缝接宽度≥25 cm, 且双道缝合		
	3	铺设	土工织物铺设工艺与范围符合要求, 铺设平顺、松紧适度、无皱褶、与土面密贴		
施工单位自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日			
监理单位复核意见		经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日			

注: 1:n 为设计坡度。

表 B.32 砂石垫层铺筑工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 材料质量、级配		符合设计和规范要求		
	2 基面清理		基面无尖棱硬物,无凹坑,基面密实,软弱基础处理满足要求;或按设计要求铺设的土工布等已检验合格		
	3 垫层总厚度		$\pm 15\% \delta$, 平均为 $\pm 5\% \delta$		
一般项目	1 垫层基面整修		表面平整度: 30 mm; 坡度 1:($1 \pm 2\%$) n		
	2 铺筑		逐层分段,阶梯衔接,层间分明,铺筑范围符合设计要求		
	3 砂石垫层每层厚度		$\pm 15\%$ 设计厚度		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				
注: 1:n 为设计坡度; δ 为垫层设计总厚度。					

表 B.33 干砌块石砌筑工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 石料强度		符合设计或规范要求		
	2 砌筑		嵌紧、平整、稳定,无叠砌		
	3 护坡顶高程		± 50 mm		
	4 护坡底高程		± 50 mm		
	5 护底顶面高程		± 50 mm		
一般项目	1 石料表观质量		符合规范要求		
	2 厚度		± 50 mm, 厚度平均值不小于设计值		
	3 表面平整度		50 mm		
	4 坡度		1:(1 $\pm$ 2%) n		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				
注: 1:n 为设计坡度。					

表 B.34 石笼砌筑工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 笼网质量		符合设计要求		
	2 石料质量		符合设计或规范要求		
	3 砌筑		嵌紧、平整、稳定		
	4 绑扎点间距		± 50 mm		
	5 护坡顶高程		± 50 mm		
	6 护坡底高程		± 50 mm		
	7 护底顶面高程		± 50 mm		
一般项目	1 厚度		± 50 mm, 厚度平均值不小于设计值		
	2 表面平整度		80 mm		
	3 坡度		1:(1 $\pm$ 2%) n		
	4 有间隔网的网片间距		± 100 mm		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：1:n 为设计坡度。					

表 B.35 护坡、护底浆(灌)砌石砌筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)		检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 原材料质量		符合设计和规范要求			
	2 砂浆或混凝土强度		符合设计和规范要求			
	3 密实性		密实、饱满			
	4 护底顶面高程		±30 mm			
	5 护坡底高程		±30 mm			
	6 护坡顶高程		±30 mm			
一般项目	1 石料表观质量		符合设计和规范要求			
	2 砂浆或混凝土拌和物质量		符合设计和规范要求			
	3 变形缝		缝面平整、顺直；填充材料符合设计和规范要求，铺设平整、牢固，厚度均匀；宽度允许偏差为±5 mm			
	4 排(冒)水孔设置		连续贯通，孔径和孔距符合设计要求			
	5 勾缝		采用平、凹缝，无开裂、脱皮、假缝现象			
	6 养护		有效、及时，养护时间满足设计或规范要求			
	7 平整度		30 mm			
	8 厚度		±30 mm，平均值大于设计值			
	9 坡度		1:(1±2%) n			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

注：1:n 为设计坡度。

表 B.36 浆砌石墩、墙砌筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)		检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 原材料质量		符合设计和规范要求			
	2 砂浆或混凝土强度		符合设计和规范要求			
	3 砌石体砌筑		铺浆到位;砌筑顺序与方法得当;灌浆饱满,上下层错缝,内外石块搭接			
	4 砌体内部质量		饱满且密实			
一般项目	1 石料表观质量		石料规格符合设计要求,表面湿润、无泥垢、油渍等污物			
	2 砌体工作面清理		工作面干净,表面湿润均匀。无浮渣,无杂物,无积水,无松动石块。砌体底部的混凝土表面应凿毛,表面洁净,基面无乳皮			
	3 砂浆或混凝土和易性		符合设计和规范要求			
	4 变形缝		缝面平整、顺直;填充材料符合设计和规范要求,铺设平整、牢固,厚度均匀;宽度允许偏差为 ± 5 mm			
	5 勾缝		采用平、凹缝,无开裂、脱皮、假缝现象			
	6 养护		有效、及时,养护时间满足设计或规范要求			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.37 建筑物浆砌石墩、墙外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 轴线		10 mm			
	2 顶面高程		± 15 mm			
	3 长度		± 30 mm			
	4 宽度		浆砌料石: ± 20 mm; 浆砌块石: -20 mm $\sim$ $+30$ mm			
一般项目	1 表面平整度		20 mm			
	2 垂直度		浆砌料石墙: $0.5\%H$, 且 ≤ 20 mm 浆砌块石墙: $0.5\%H$, 且 ≤ 30 mm			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					
注：H 为墩、墙的高。						

表 B.38 河道堤防浆砌石墙外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 轴线		40 mm		
	2 长度		±30 mm		
	3 墙顶宽度		-10 mm~+20 mm		
一般项目	1 顶面高程		0 mm~+40 mm		
	2 表面平整度		25 mm		
	3 垂直度		0.5%H		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：H 为墙高。					

表 B.39 石笼防冲体制备工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	主要原材料性能		符合设计和规范要求		
	2	钢筋(丝)笼网目尺寸		符合设计要求		
一般项目	1	防冲体体积		0~+10%		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.40 石笼防冲体、预制防冲体抛投工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	抛投数量		0~+10%		
一般项目	1	抛投位置与范围		符合设计要求		
	2	抛投程序		符合 SL 260 或抛投试验要求		
	3	抛投断面		符合设计要求		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.41 散抛石压载软体排制作工序质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控 项目	1	软体排材料质量		符合设计和规范要求		
	2	软体排及其连接质量		符合设计要求		
一般 项目	1	幅长		$\pm 0.33\%L$		
	2	幅宽		$\pm 0.50\%B$		
	3	加筋带间距		$\pm 50 \text{ mm}$		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专 职 质 检 员(签 字) 技 术 负 责 人(签 字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监 理 工 程 师(签 字) 年 月 日				
注：L 为软体沉排的幅长；B 为软体沉排的幅宽。						

表 B.42 散抛石压载软体排铺设工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 石料质量		石质坚硬, 且具有较好抗蚀性		
	2 轴线位置		0.5 m		
	3 搭接宽度		≥设计值, 且≥0.5 m		
	4 软体排厚度		±5%设计值		
	5 抛石压载密度		符合设计要求		
一般项目	1 铺放高程		±100 mm		
	2 铺设长度		不小于设计值		
	3 铺设宽度		不小于设计值		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.43 系结压载软体沉排制作工序质量评定表

单位工程名称			单位工程编号			
分部工程名称			分部工程编号			
单元工程名称、部位			单元工程编号			
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	软体沉排材料质量		符合设计和规范要求		
	2	软体沉排及其连接质量		符合设计要求		
一般项目	1	幅长		$\pm 0.33\%L_1$		
	2	幅宽		$\pm 0.50\%B$		
	3	充填袋或砂肋长度		$\pm 2\% L_2$		
	4	充填袋或砂肋周长		$\pm 30 \text{ mm}$		
	5	加筋带间距		$\pm 50 \text{ mm}$		
	6	系结条间距		$\pm 20 \text{ mm}$		
	7	砂肋套环间距和周长		$\pm 50 \text{ mm}$		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：L ₁ 为软体沉排的幅长；B 为软体沉排的幅宽；L ₂ 为充填袋或砂肋长度。						

表 B.44 系结压载软体沉排铺设工序施工质量评定表

单位工程名称					单位工程编号		
分部工程名称					分部工程编号		
单元工程名称、部位					单元工程编号		
项次		检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	填充材料	土、砂		符合设计要求		
			砂浆		符合设计要求		
			混凝土		符合设计要求		
	2	搭接宽度			不小于设计值		
3	软体沉排厚度			$\pm 5\%$			
一般项目	1	轴线位置			1 m		
	2	铺设长度			-1 m~+2 m		
	3	单片连锁块间距			纵横向边长的 10%		
	4	砂肋饱满度			75%~85%		
	5	铺放高程			± 0.5 m		
	6	充灌压力			符合设计要求		
	7	沉排船定位			符合设计和 SL 260 要求		
	8	铺排程序			符合 SL 260 要求		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.47 钢筋制作与安装工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	钢筋质量		符合规范要求		
	2	钢筋接头的力学性能		符合规范要求		
	3	焊接接头和焊缝外观		无裂缝、脱焊点、漏焊点,表面平顺,无明显咬边、凹陷、气孔等,钢筋无明显烧伤		
	4	钢筋连接		钢筋连接的施工质量标准见表 B.48		
	5	钢筋保护层厚度		0~+10 mm		
	6	钢筋保护层垫块质量		符合设计和规范要求		
一般项目	1	受力钢筋长度		± 10 mm		
	2	箍筋各部位的长度		± 5 mm		
	3	钢筋安装的位置(长度方向)		$\pm 1/2$ 净保护层厚		
	4	钢筋弯起点位置		± 20 mm		
	5	同一排中箍筋、构造筋间距		± 0.1 倍间距		
	6	同一排受力钢筋间距		柱、梁: $\pm 0.5d$; 板、墙: ± 0.1 倍间距		
	7	双排钢筋,排间距局部偏差		± 0.1 倍排距		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日					

注: d 为钢筋直径。

表 B.48 钢筋连接检验项目质量评定表

序号	检验项目			设计值	质量要求 (允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
1	点焊及电弧焊	帮条对焊接头中心的纵向偏移差			$\leq 0.50d$		
		接头处钢筋轴线的弯曲			$\leq 4^{\circ}$		
		焊缝长度			$-0.5d$		
		焊缝高度			$-0.05d$		
		焊缝宽度			$-0.1d$		
		焊缝表面气孔夹渣	在 2d 长度上		≤ 2 个		
			夹渣的直径		≤ 3 mm		
焊缝咬边深度				$\leq 0.05d$, 且 ≤ 1 mm			
2	对焊及熔槽焊	焊接接头根部未焊透深度	$\phi 25$ mm~40mm 钢筋		$\leq 0.15d$		
			$\phi 40$ mm~70mm 钢筋		$\leq 0.10d$		
		接头处钢筋中心线的位移			$0.10d$, 且 ≤ 2 mm		
3	绑扎连接	缺扣、松扣			$\leq 20\%$, 且不集中		
		弯钩朝向正确			符合设计图纸		
		搭接长度允许偏差			-0.05 设计值		
4	机械连接	带肋钢筋冷挤压连接接头	压痕处套筒外形尺寸		挤压后套筒长度应为原套筒长度的 1.10~1.15 倍, 或压痕处套筒的外径波动范围为原套筒外径的 0.8~0.9 倍		
			挤压道次		符合型式检验结果		
			接头弯折		$\leq 4^{\circ}$		
			裂缝检查		挤压后肉眼观察无裂缝		
		直(锥)螺纹连接接头	丝头外观质量		保护良好, 无锈蚀和油污, 牙形饱满光滑		
			套头外观质量		无裂纹或其他肉眼可见缺陷		
			外露丝扣		无 1 扣以上完整丝扣外露		
			螺纹匹配		丝头螺纹与套筒螺纹满足连接要求, 螺纹结合紧密, 无明显松动, 以及相应处理方法得当		
注: 此部分根据实际连接方式插入表 B.47 中。							

表 B.49 止水片(带)及伸缩缝制作与安装工序施工质量评定表

单位工程名称					单位工程编号		
分部工程名称					分部工程编号		
单元工程名称、部位					单元工程编号		
项次	检验项目			设计值	质量要求 (允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	止水片(带)材料质量			符合设计和规范要求		
	2	止水片(带)接头抗拉强度			大于母材强度的 75%		
	3	止水片(带)外观			表面平整,无浮皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等		
	4	搭接长度	紫铜止水片	≥ 20 mm			
			橡胶、PVC 止水带	≥ 100 mm			
	5	止水片的几何尺寸	宽	± 5 mm			
			高	± 2 mm			
长			± 20 mm				
一般项目	1	止水安装位置			± 5 mm		
	2	伸缩缝缝面			平整、垂直,外露铁件应割除,伸缩有效		
	3	沥青止水片(柱)安装	混凝土井柱	外侧打毛。安装位置准确、牢固,上下层衔接好,沥青充填密实			
			其他	井(柱)外与混凝土结合良好,安装位置准确、牢固,上下层衔接好;内沥青填塞密实			
	4	涂敷沥青料			涂刷均匀平整、与混凝土粘接紧密,无气泡及隆起现象		
5	填充材料			铺设平整、牢固、搭接紧密,厚度均匀;油毡最小厚度不应小于设计值的 85%;其他填缝板符合设计要求			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日						
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日						

表 B.50 混凝土浇筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 原材料质量		符合规范要求			
	2 平仓分层		符合设计要求或厚度不大于振捣棒有效长度的 90%，铺设均匀，无骨料集中现象			
	3 混凝土振捣		无漏振、欠振、过振，振捣器插入下层 50 mm			
一般项目	1 原材料称量		水、水泥、掺和料、外加剂：±1%；砂、碎石：±2%			
	2 拌和时间		符合规范要求			
	3 坍落度		设计值<40 mm：±10 mm 设计值 40 mm~100 mm：±20 mm 设计值>100 mm：±30 mm			
	4 新老混凝土结合面		凿毛并清除干净，水平缝均匀铺 1 层厚 2 cm~3 cm 水泥砂浆或富砂浆混凝土，无漏铺；垂直面刷水泥净浆			
	5 积水和泌水		无外部水流入，泌水排除及时			
	6 铺筑间歇时间		符合要求，无初凝现象			
	7 插筋、管路等埋设件以及模板的保护		保护良好，符合设计要求			
	8 含气量(有抗冻要求时)		±0.5%			
	9 入仓温度(有温控要求时)		符合设计要求			
	10 混凝土养护		表面保持湿润；连续养护时间符合设计和规范要求			
	11 混凝土表面保护		符合设计和规范要求			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					

表 B.51 现浇混凝土底板外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	轴线		15 mm		
	2	长度		±20 mm		
	3	宽度		±20 mm		
一般项目	1	顶面高程		±10 mm		
	2	平整度		5 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.52 现浇混凝土墩、墙外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	轴线		10 mm		
	2	长度		±20 mm		
	3	厚度		±10 mm		
	4	垂直度		0.25%H, 且≤15 mm		
一般项目	1	顶面高程		±20 mm		
	2	平整度		3 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：H 为墩墙高度。						

表 B.53 现浇混凝土柱、排架、闸门槽、梁板构件外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号			
分部工程名称				分部工程编号			
单元工程名称、部位				单元工程编号			
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1	轴线位置	柱、排架、闸槽	5 mm			
			板、梁	8 mm			
	2	闸门槽三面垂直度			1‰ H, 且≤10 mm		
	3	断面尺寸	宽度(厚度)		±10 mm		
			高度		±5 mm		
4	长度			±10 mm			
一般项目	1	垂直度	5 m 以下		10 mm		
			5 m 以上		15 mm		
	2	顶面高程	混凝土柱、排架、闸门槽		±20 mm		
			梁板		±10 mm		
施工单位自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					
注：H 为闸门槽高度。							

表 B.54 现浇混凝土流(廊)道外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 轴线		5 mm		
	2 曲面弧度		符合设计要求, 曲面平顺、光滑		
	3 进、出口底高程		± 10 mm		
一般项目	1 高度		± 10 mm		
	2 宽度		± 10 mm		
	3 对角线差		± 20 mm		
	4 垂直度		$0.25\%H$, 且 ≤ 15 mm		
	5 平整度		3 mm		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				
注: H 为流(廊)道高度。					

表 B.55 现浇混凝土导航墙、靠船墩和系船块外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	轴线位置		50 mm		
	2	断面尺寸	长度	±20mm		
			宽度	±15 mm		
一般项目	1	顶面平整度		5 mm		
	2	顶面		±15 mm		
		搁置面		-10 mm~+5 mm		
	3	迎水面平整度		5 mm		
	4	迎水面垂直度		≤0.33%		
	5	预留孔中心位置		20 mm		
	6	预埋件轴线位置		20 mm		
	7	中心位置		5 mm		
外伸长度			0 mm~+5 mm			
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 年 月 日 技术负责人(签字) 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.56 现浇混凝土护坡外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	厚度		-5 mm, 平均值不小于设计值		
一般项目	1	护坡底高程		±30 mm		
	2	护坡顶高程		±30 mm		
	3	表面平整度		8 mm		
	4	坡度		1:(1±2%) n		
施工单位自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：1:n 为设计坡度。						

表 B.57 现浇混凝土护坦(底)外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	长度		± 30 mm		
	2	宽度		± 30 mm		
	3	厚度		-5 mm~+20 mm		
一般项目	1	高程		± 30 mm		
	2	表面平整度		5 mm		
	3	坡度		1:(1 $\pm$ 2%) n		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：1:n 为设计坡度。						

表 B.58 河道堤防混凝土挡墙外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	轴线		40 mm		
一般项目	1	墙顶高程		0~+30 mm		
	2	墙面垂直度		0.50%H, 且≤20 mm		
	3	墙顶厚度		-10 mm~+20 mm		
	4	墙面平整度		5 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注：H 为挡墙高度。						

表 B.59 混凝土格埂外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号			
分部工程名称			分部工程编号			
单元工程名称、部位			单元工程编号			
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	轴线		15 mm		
一般项目	1	高程		± 30 mm		
	2	坡度		1:(1 $\pm$ 2%) n		
	3	宽度		± 10 mm		
	4	高度		-10 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				
注 1：混凝土压顶可参照执行。 注 2：1:n 为设计坡度。						

表 B.61 预制混凝土板、T 型梁等外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	外观检查		符合设计和规范要求		
	2	几何尺寸	长度	-10 mm~+5 mm		
			宽度	±5 mm		
			高度	±5 mm		
			肋厚	0 mm~+5 mm		
			板厚	0 mm~+5 mm		
一般项目	1	侧向弯曲		0.1% L, 且≤20 mm		
	2	对角线差		10 mm		
	3	表面平整度		3 mm		
	4	预埋件	中心线位移	5 mm		
			螺栓位移	3 mm		
			螺栓露出长度	0 mm~+10 mm		
	5	预留孔中心线位置		5 mm		
	6	预留洞中心线位置		15 mm		
7	预制构件标识		在明显部位标明生产单位、构件型号、编号、生产日期和质量验收标志等			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为：					
	专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为：					
	监理工程师(签字) _____ 年 月 日					
注：L 为构件长度。						

表 B.62 预制混凝土工字型、双悬臂箱形梁等外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	外观检查		符合设计和规范要求		
	2	几何尺寸	长度	± 5 mm		
			宽度	± 5 mm		
			高度	± 5 mm		
			肋厚	0 mm ~ +5 mm		
			板厚	0 mm ~ +5 mm		
一般项目	1	侧向弯曲		0.1%L, 且 ≤ 20 mm		
	2	对角线差		10 mm		
	3	表面平整度		3 mm		
	4	预埋件	中心线位移	5 mm		
			螺栓位移	3 mm		
			螺栓露出长度	0 mm ~ +10 mm		
	5	预留孔中心线位置		5 mm		
6	预留洞中心线位置		15 mm			
7	预制构件标识		在明显部位标明生产单位、构件型号、编号、生产日期和质量验收标志等			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					
注：L 为构件长度。						

表 B.63 预制混凝土柱、梁等外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	外观检查		符合设计和规范要求		
	2	几何尺寸	长度	-10 mm~+5 mm		
			宽度	±5 mm		
			高度	±5 mm		
一般项目	1	侧向弯曲		0.13%L, 且≤20 mm		
	2	预埋件	中心线位移	5 mm		
			螺栓位移	3 mm		
			螺栓露出长度	0 mm~+10 mm		
	3	预留孔中心线位置		5 mm		
	4	预留洞中心线位置		15 mm		
5	预制构件标识		在明显部位标明生产单位、构件型号、编号、生产日期和质量验收标志等			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					
注：L 为构件长度。						

表 B.64 预制混凝土块等外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	外观检查			符合设计和规范要求	
	2	平面尺寸			$\pm 5 \text{ mm}$	
	3	厚度			$\pm 5 \text{ mm}$	
一般项目	1	平整度			3 mm	
	2	预埋件	位置		$\pm 5 \text{ mm}$	
			外露长度		$\pm 3 \text{ mm}$	
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.66 预制混凝土板桩外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 外观检查		符合设计和规范要求		
	2 几何尺寸		宽度: ± 5 mm; 厚度: ± 5 mm; 长度: 0 mm $\sim$ $+10$ mm		
	3 凸榫或凹榫		± 3 mm		
一般项目	1 桩尖偏心		10 mm		
	2 桩顶对角线之差		10mm		
	3 桩身弯曲矢高		$0.1\%L$, 且 ≤ 10 mm		
	4 吊点位置		沿纵轴线方向: 20 mm; 垂直纵轴线方向: 20 mm		
	5 预制构件标识		在明显部位标明生产日期 和质量验收标志		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				
注: L 为构件长度。					

表 B.67 混凝土沉井制作外形尺寸工序施工质量评定表

单位工程名称					单位工程编号		
分部工程名称					分部工程编号		
单元工程名称、部位					单元工程编号		
项次		检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	平面尺寸 矩形	园形直径		± 50 mm		
			长度		$\pm 0.2\%L$, 且 ≤ 50 mm		
			宽度		$\pm 0.2\%L$, 且 ≤ 50 mm		
			对角线相对差		$0.1\%B$		
	2	井壁厚度			± 15 mm		
一般项目	1	曲线部分半径			$\pm 0.5\%R$, 且 ≤ 50 mm		
	2	预埋件、预留孔位置			± 20 mm		
	3	平整度			10 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日					
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					
注：L 为长度或宽度；R 为半径；B 为对角线长。							

表 B.68 混凝土预制块铺砌工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 预制块外观检查		表面清洁、平整；开裂预制块不应使用		
	2 预制块铺砌		平整、稳定，缝线规则		
一般项目	1 护坡顶、底高程		$\pm 30 \text{ mm}$		
	2 表面平整度		10 mm		
	3 护坡坡度		$1:(1 \pm 2\%) n$		
	4 砌缝		平直，宽度一致，嵌缝材料符合设计要求		
施工单位自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日			
监理单位复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日			
注：1:n 为设计坡度。					

表 B.69 混凝土铰链沉排铺设工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 预制块外观检查		开裂预制块不应使用		
	2 U形环、螺栓质量、规格		符合设计要求		
	3 铰链块连接		联结牢固、不应脱钩		
	4 排体宽度		不小于设计值		
一般项目	1 排体搭接宽度		$\geq 0.2 \text{ m}$		
	2 沉排船定位		准确、锚固稳定		
	3 铺排程序		符合规范要求		
	4 排体长度		-3.0 m		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.70 混凝土预制板梁柱构件安装吊装工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号				
分部工程名称				分部工程编号				
单元工程名称、部位				单元工程编号				
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)		
主控项目	1	外观检查			符合设计和规范要求			
	2	构件吊装时的混凝土强度			无露筋、蜂窝、麻面已处理。 对已经出现的严重缺陷,按 技术处理方案进行处理,并 重新检查验收			
	3	支座 安装	高程		±5 mm			
			四角高差		2 mm			
中心偏位				横向: 2mm, 纵向: 10mm				
一般项目	1	杯形 基础	中心线和轴线位移		±10 mm			
			杯底安装高程		-10 mm~0 mm			
	2	柱	中心线和轴线位移		±5 mm			
			垂直 度	柱高 10m 以下		10 mm		
				柱高 10m 及其以上		20 mm		
			牛腿上表面和柱顶高程		-8 mm~0 mm			
	3	梁 或 吊 车 梁	下弦中心线和轴线位移		±5 mm			
			梁顶面高程允许偏差		-5 mm~0 mm			
	4	板	相 邻 两 板 下 表 面 平 整 度	抹灰		5 mm		
				不抹灰		3 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日						
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日						

表 B.71 混凝土预制板梁柱构件安装接头及接缝处理工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	构件连接		符合设计和规范要求		
一般项目	1	接缝凿毛处理		符合规范要求		
	2	构件接缝的混凝土(砂浆)		符合设计要求,养护符合规范要求,且在规定的时间内不应拆除支承模板		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 %, 一般检测项目的检测点最低合格率为 %, 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.73 预应力筋制作及安装工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 锚具、夹具、连接器的质量		符合设计和 GB/T 14370 要求			
	2 预应力筋质量		符合设计和 GB/T 5224 要求			
一般项目	1 预应力筋制作		当钢丝束两端采用镦头锚具时, 各根钢丝长度差不大于下料长度的 1/5000, 且不应超过 5 mm			
	2 预应力筋安装		预应力筋束号与孔号一致			
	3 无粘结预应力筋的铺设		预应力筋定位准确、安装牢固			
施工单位自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.75 灌浆工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次		检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	浆液质量		水泥浆水灰比宜采用 0.3~0.4; 水泥砂浆水灰比宜采用 0.5, 强度符合设计要求		
	2	灌浆质量		封孔灌浆形成密实的、完整的保护层。灌浆结束时压力 ≥ 0.5 MPa, 且持续时间 ≥ 2 min		
一般项目	1	封锚混凝土		符合设计要求		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.76 仪器设备检验工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 力学性能		符合设计和规范要求		
	2 防水性能		符合设计和规范要求		
	3 温度性能		温度、绝缘电阻满足设计及规范要求		
	4 电阻比电桥		绝缘电阻、零位电阻及变差、电阻比及电阻准确度、内附检流计灵敏度及工作时间符合规范要求		
	5 检验记录		准确、完整、清晰		
一般项目	1 仪器设备现场检验		仪器工作状态、仪器参数等质量指标符合要求		
	2 仪器保管		存放温度、湿度和保管方式符合要求		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日			
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日			

表 B.77 仪器设备安装埋设工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 外观		表面无锈蚀、伤痕及裂痕,引出的电缆护套无损伤			
	2 规格、型号、数量		符合设计和规范要求			
	3 预留孔槽、导管及各种预埋件		符合设计要求			
	4 观测电缆连接与接线		符合规范要求			
	5 屏蔽电缆连接		芯线等长,芯线、外套接头符合设计和规范要求			
一般项目	1 埋设仪器及附件预安装		符合规范要求			
	2 仪器编号		编号正确			
	3 仪器安装埋设方向		符合设计要求			
	4 仪器埋设		混凝土中:符合设计要求; 基岩中:槽孔清洗干净,回填料符合设计要求			
	5 仪器保护检查调试		埋设过程中监测仪器工作状态正常,标记完好			
	6 工作状态和初始值		工作状态正常、初始值采集及时			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.79 土质路基填筑工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 路基处理		清除地表杂物和表土,处理坑塘,并按规范和设计要求对基底进行压实		
	2 路基填料		符合设计要求		
	3 压实度		符合设计和规范要求		
一般项目	1 纵断面高程		-20 mm~ +10 mm		
	2 中线偏位		100 mm		
	3 宽度		不小于设计值		
	4 平整度		20 mm		
	5 横坡		±0.5%		
	6 边坡		符合设计要求		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核,主控检测项目的检测点合格率为 % ,一般检测项目的检测点最低合格率为 % ,检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.80 基层和底基层铺填工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 原材料质量		符合设计和规范要求		
	2 压实度		符合设计和规范要求		
	3 厚度		基层: -15 mm; 底基层: -20 mm		
	4 灰剂量		-1.0%		
	5 强度		符合设计要求		
一般项目	1 平整度		基层: 12 mm; 底基层: 15 mm		
	2 纵断面高程		基层: -15 mm~+5 mm; 底基层: -20 mm~+5 mm		
	3 宽度		不小于设计值		
	4 横坡		±0.5%		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.81 混凝土面层铺筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 弯拉强度		符合设计要求			
	2 厚度		-8 mm			
一般项目	1 平整度		最大间隙 ≤ 5 mm; 或 $\sigma \leq 2$ mm、IRI ≤ 3.2 m/km			
	2 抗滑构造深度		≥ 0.5 mm, 且 ≤ 1.0 mm			
	3 相邻块高差		3 mm			
	4 纵、横缝顺直度		10 mm			
	5 中线偏位		20 mm			
	6 路面宽度		± 20 mm			
	7 纵断面高程		± 15 mm			
	8 横坡		$\pm 0.25\%$			
	9 表面质量		混凝土表面脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等缺陷面积之和 $\leq 0.3\% S$			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					
注： σ 为平整度仪测定的标准差；IRI 为国际平整度指数；S 为面积。						

表 B.82 沥青混凝土面层和沥青碎石面层铺筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 沥青含量		合格率 $\geq 90\%$			
	2 压实度		符合设计和规范要求			
	3 厚度		$-10\%H$			
一般项目	1 平整度		最大间隙 $\leq 5\text{ mm}$; 或 $\sigma \leq 2.5\text{ mm}$ 、 $IRI \leq 4.2\text{ m/km}$			
	2 中线偏位		30 mm			
	3 纵断面高程		$\pm 20\text{ mm}$			
	4 宽度		有侧石: $\pm 30\text{ mm}$; 无侧石: $\geq$ 设计值			
	5 横坡(%)		± 0.25			
	6 表面质量		表面平整密实, 无松散, 裂缝、油包、油丁、波浪、泛油等缺陷面积之和 $\leq 0.3\%S$			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) _____ 年 月 日 技术负责人(签字) _____ 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) _____ 年 月 日					
注: H 为路面总厚度; σ 为平整度仪测定的标准差; IRI 为国际平整度指数; S 为受检面积。						

表 B.83 路缘石铺设工序施工质量评定表

单位工程名称			单位工程编号		
分部工程名称			分部工程编号		
单元工程名称、部位			单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1 缘石的质量		符合设计要求		
	2 直顺度		10 mm		
一般项目	1 相邻块高差		3 mm		
	2 相邻块缝宽		±3 mm		
	3 现浇路缘石尺寸		±5 mm		
	4 顶面高程		±10 mm		
	5 槽底基础和后背填料		夯打密实		
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.84 导轨安装工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	导轨质量		符合设计和规范要求		
	2	导轨安装		顺直、平行、稳固		
一般项目	1	导轨轴线		3 mm		
	2	导轨顶面高程		0 mm~+3 mm		
	3	两轨内距		±2 mm		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.85 管道顶进工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号	
分部工程名称				分部工程编号	
单元工程名称、部位				单元工程编号	
项次	检验项目		设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录 评定 (合格率)
主控项目	1	管材质量		符合设计和规范要求	
	2	管材几何尺寸		见表 B.83 或表 B.84	
	3	钢套环		防腐处理, 刃口平整、无疵点	
	4	密封圈		符合设计和规范要求	
一般项目	1	直线顶管轴线水平位移	$L < 300 \text{ m}$	50 mm	
			$300 \text{ m} \leq L < 1000 \text{ m}$	100 mm	
			$L \geq 1000 \text{ m}$	150 mm	
	2	直线顶管内底高程	$L < 300 \text{ m}$	-40 mm ~ +30 mm	
			$300 \text{ m} \leq L < 1000 \text{ m}$	-80 mm ~ +60 mm	
			$L \geq 1000 \text{ m}$	-100 mm ~ +80 mm	
	3	曲线顶管轴线水平位移	水平曲线	150 mm	
			竖曲线	150 mm	
			复合曲线	200 mm	
	4	曲线顶管内底高程	水平曲线	-150 mm ~ +100 mm	
			竖曲线	-150 mm ~ +100 mm	
			复合曲线	$\pm 200 \text{ mm}$	
	5	相邻管口	钢管道	$\leq 2 \text{ mm}$	
		混凝土管道	15%壁厚, 且 $\leq 20 \text{ mm}$		
6	对顶时两端错口		$\leq 50 \text{ mm}$		
7	顶进纠偏		$< 0.2^\circ$		
8	注浆		浆液质量、灌浆压力、灌浆工艺符合设计和规范要求		
施工单位自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) _____ 技术负责人(签字) _____ 年 月 日 年 月 日				
监理单位复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) _____ 年 月 日				
注：D 为管道内径；L 为顶进长度。					

表 B.86 钢筋混凝土管道几何尺寸偏差

序号	检验项目		设计值	允许偏差	检验记录	评定 (合格率)
1	长度	150≤D<600		±2‰, 且≤5 mm		
		600≤D<1200		±2‰, 且≤5 mm		
		1200≤D,3000		±5‰, 且<-5 mm 或+25 mm		
		3000≤D		±5‰, 且<-5 mm 或+25 mm		
2	端面垂直度	150≤D<600		2 mm		
		600≤D<1200		3 mm		
		1200≤D<3000		4 mm		
		3000≤D		5 mm		
3	外径	150≤D<600		±5 mm		
		600≤D<1200		±6 mm		
		1200≤D<3000		±6 mm		
		3000≤D		±8 mm		
4	内径	150≤D≤600		±6 mm		
		600≤D<1200		±6 mm		
		1200≤D<3000		±8 mm		
		3000≤D		±10 mm		
注: D 为管道内径(mm)。						

表 B.87 钢管道几何尺寸偏差

序号	检验项目		设计值	允许偏差	检验记录	评定 (合格率)
1	长度	150≤D<600		0 mm~+10 mm		
		600≤D<1200		0 mm~+10 mm		
		1200≤D<3000		0 mm~+10 mm		
2	端面垂直度	150≤D≤600		1.0 mm/0.5 mm		
		600≤D<1200		2.0 mm/1.0 mm		
		1200≤D<3000		3.0 mm/2.0 mm		
3	外径	150≤D≤600		±5 mm		
		600≤D<1200		±6 mm		
		1200≤D<3000		±8 mm		
4	周长	150≤D≤600		2 mm		
		600≤D<1200		±0.0035D mm		
		1200≤D<3000		±0.0035D mm		
注：D 为管道内径。						

表 B.89 土质路基填筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 基底处理		清除基底杂物, 并压实			
	2 压实度		符合施工组织设计要求			
一般项目	1 填筑土料		无树根、草等杂物			
	2 铺土层厚度		-50 mm~0 mm			
	3 宽度		不小于设计值			
	4 排水沟		符合施工组织设计要求			
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核, 主控检测项目的检测点合格率为 % , 一般检测项目的检测点最低合格率为 % , 检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为: 监理工程师(签字) 年 月 日				

表 B.90 碎石基层铺填工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目	设计值	质量要求(允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)	
主控项目	1 碎石质量		符合施工组织设计要求			
	2 干密度		符合施工组织设计要求			
一般项目	1 碎石摊铺		一次铺齐, 大小颗粒分布均匀			
	2 厚度		$\pm 10\%$			
	3 平整度		15 mm			
	4 宽度		不小于设计值			
	5 中线顶面高程		± 20 mm			
施工单位 自评意见	主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日					
监理单位 复核意见	经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日					

表 B.91 泥结碎石面层铺筑工序施工质量评定表

单位工程名称				单位工程编号		
分部工程名称				分部工程编号		
单元工程名称、部位				单元工程编号		
项次	检验项目		设计值	质量要求 (允许偏差)	检验记录	评定 (合格率)
主控项目	1	泥浆浇灌		浇灌均匀, 表面平整、坚实, 无松散、弹簧等现象		
	2	面层碾压		碾压密实, 无明显轮迹		
一般项目	1	厚度		-10 mm~+20 mm		
	2	平整度		15 mm		
	3	宽度		-20 mm		
	4	中线顶面高程		±20 mm		
	5	横坡		±0.3%		
施工单位 自评意见		主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 专职质检员(签字) 技术负责人(签字) 年 月 日 年 月 日				
监理单位 复核意见		经复核，主控检测项目的检测点合格率为 %，一般检测项目的检测点最低合格率为 %，检查项目全部符合质量要求。 工序质量等级评定为： 监理工程师(签字) 年 月 日				

附 录 C
(资料性附录)

主要原材料常规检验

表 C.1 给出了主要原材料的常规检验项目、检验频率及取样方法。

表 C.1 主要原材料常规检验

序号	材料名称	检验项目	产品标准	检验频率	取样方法
1	水泥	胶砂强度	GB 175	分品种每 1 批或每 200 t~400 t 取样 1 次	在 20 个以上不同部位取等量样品, 样品总量≥12kg
		安定性			
		凝结时间			
		细度			
2	砂	细度模数	SL 27 SL 234 DL/T 5144	按每 1 批或每 300 t~600 t 取样 1 次	在 8 个以上不同部位取等量样品, 样品总量≥30kg
		含泥量			
		泥块含量			
		表观密度			
		含水率			
		有机质含量			
		轻物质含量			
		云母含量			
		坚固性			
		硫化物及硫酸盐含量 (按质量折算成 SO ₃)			
3	碎石	颗粒级配	SL 27 SL 234 DL/T 5144	按每 1 批或每 300 t~600 t 取样 1 次	在 16 个以上不同部位取等量样品, 样品总量≥60kg
		含泥量			
		泥块含量			
		针片状颗粒含量			
		压碎值			
		表观密度			
		吸水率			
		坚固性			
		有机质含量			
		硫化物及硫酸盐含量 (按质量折算成 SO ₃)			
		超径			
		逊径			
4	粉煤灰	细度	GB/T 1596	按每 1 批或每 100 t~200 t 取样 1 次	袋装灰取样: 任抽 15 袋取等量样品, 样品总量≥15 kg; 散装灰取样: 取 15 个部位取等量样品, 样品总量≥15 kg
		烧失量			
		需水量比			
		含水量			
		三氧化硫			
5	外加剂	减水率	GB 8076	掺量≥1%: 按批每 100 t 取样 1 次; 掺量<1%: 按批每 50 t 取样 1 次; 掺量<0.01%: 按 1 t~2 t 取样 1 次	样品数量≥0.2 t 水泥所需的外加剂量
		泌水率比			
		含气量			
		坍落度、坍扩度			
		凝结时间差			
		抗压强度比			
		收缩率比			
		水泥净浆流动度			
		氯离子含量			
		密度			
		含固量或含水量			
		细度			
		PH 值			

表 C.1 主要原材料常规检验(续)

序号	材料名称		检验项目	产品标准	检验频率	样品数量
6	混凝土拌和用水		PH 值	SL 27 SL 234 DL/T 5144	开工前取样 1 次,如水源改变应重新检验	河、湖水取样: 每次不少于 6 个取样点; 井水取样: 每次取 1 个水样, 样品数量≥3L
			氯离子含量			
			硫酸根离子含量			
			硫化物			
			可溶物			
7	钢筋、钢板	原材	重量偏差	GB 1499.1 GB 1499.2 GB/T 699 GB/T 700 GB/T 1591	每种规格每批或每 60t 取样 1 组, 不足 60t 也取样 1 组; 超过 60t, 每增加 40t 或不足 40t 的余数增加取样 1 组	每组样品 4 根, 拉伸 2 根, 冷弯 2 根
			屈服强度			
			抗拉强度			
			伸长率			
			冷弯			
		焊接	抗拉强度	JGJ 18	同规格、同类型焊接接头 300 个取样 1 组	拉伸样品 3 根, 闪光对焊冷弯样品 3 根
			冷弯			
机械连接	抗拉强度	JGJ 107	同等级、同型式、同规格接头 500 个取样 1 组, 不足 500 个也取样 1 组	拉伸样品 3 根		
	外观质量				抽查 10%	
8	止水材料	止水铜片	拉伸强度	GB/T 2040 GB/T 2059	每批次不少于取样 1 组	每组样品 4 根, 拉伸 2 根, 冷弯 2 根
			延伸率			
			冷弯			
		橡胶止水带	硬度	GB/T 18173.2 GB/T 18173.3	每批次不少于取样 1 组	样品 1 段, 长度≥1m
			拉伸强度			
			撕裂强度			
			扯断伸长率			
			压缩永久变形			
		泡沫塑料板材	硬度	CECS 117	每批次不少于取样 1 组	样品 3 块, 每块面积 ≥1m×1m
			表观密度			
			压缩强度			
			拉伸强度			
			撕裂强度			
			压缩永久变形			
单位面积质量						
厚度						
9	土工合成材料	等效孔径	GB/T 17638 GB/T 17639 GB/T 17640	每批次不少于取样 1 组	样品 1 块, 面积≥2m×2m	
		拉伸强度				
		延伸率				
		撕裂强度				
		CBR 顶破强度				
		渗透系数				
		针入度				
		延度				
10	建筑石油沥青	软化点	GB494	每批次不少于取样 1 组	样品数量≥3kg	

参 考 文 献

- [1] GB 175 通用硅酸盐水泥
- [2] GB 494 建筑石油沥青
- [3] GB 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
- [4] GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧带肋钢筋
- [5] GB 8076 混凝土外加剂
- [6] GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范
- [7] GB 50203 砌体工程施工质量验收规范
- [8] GB/T 699 优质碳素结构钢
- [9] GB/T 700 碳素结构钢
- [10] GB/T 1591 低合金高强度结构钢
- [11] GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
- [12] GB/T 2040 铜及铜合金板材
- [13] GB/T 2059 铜及铜合金带材
- [14] GB/T 17638 土工合成材料短纤针刺非织造土工布
- [15] GB/T 17639 土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布
- [16] GB/T 17640 土工合成材料长丝机织土工布
- [17] GB/T 18173.2 高分子防水材料 第二部分 止水带
- [18] GB/T 18173.3 高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶
- [19] SL 38 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)—碾压式土石坝和浆砌石坝
- [20] SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程
- [21] SL 237 土工试验规程
- [22] SL 265 水闸设计规范
- [23] SL 336 水土保持工程质量评定标准
- [24] SL 352 水工混凝土试验规程
- [25] SL 377 水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范
- [26] SL 399 水利水电工程土建施工安全技术规程
- [27] SL 401 水利水电工程施工作业人员安全作业规程
- [28] SL/T 235 土工合成材料测试规程

- [29] SD 120 浆砌石坝施工技术规范
- [30] SDJ 249 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)
- [31] DL/T 5150 水工混凝土试验规程
- [32] JTJ 319 疏浚工程技术规范
- [33] JTJ 324 疏浚与吹填工程质量检验标准
- [34] JGJ 28 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程
- [35] JC/T 640 顶管施工法钢筋混凝土排水管
- [36] JGJ 18 钢筋焊接及验收规程
- [37] CJ/T 24 城市绿化和园林绿化用植物材料—木本苗
- [38] JGJ 107 钢筋机械连接通用技术规程
- [39] CECS 117 给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程
- [40] DB45/T 447 城市绿化工程施工规范